

Municipio Ixtlahuacán de los Membrillos
Informativa Mensual de Obras en Proceso
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

(miles de pesos)

Dependencia ejecutora	Nombre de Obra	Localidad	Descripción de la obra u objeto del contrato	Modalidad de ejecución	Nombre del contratista	Número de contrato y convenio(s) de ampliación(es)	Importe de la obra y sus ampliaciones	Origen del recurso	Orden de Pago	Partida contable	Número de póliza (s)	Importe del Pago
Municipio Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco	Construcción Bodega 4x4	Agencia Aguilillas	Construcción Bodega 4x4	Contrato	Rednec Construcciones s.a. de c.v.	01-/2017	\$44,080		E-95	1.235261211 40102017003 1-	E-95	\$44,080
Municipio Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco	Andador Peatonal Rodeo-Fcto. Valle de los Sabinos IV	Sabinos	Andador Peatonal Rodeo-Fcto. Valle de los Sabinos IV	Directa	Municipio Ixtlahuacán de los Membrillos	2-/2017	\$1,141,176		E224	12354614114 0102017000 1-	E224	\$765,922
Municipio Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco	construcción Línea de Agua Potable en calle la Laja en Ixtlahuacán	Ixtlahuacán de los Membrillos	construcción Línea de Agua Potable en calle la Laja en Ixtlahuacán	Contrato	Corporativo Sinarq s.a. de c.v.	3-/2017	\$137,403		E-229	12352612115 01020170015 -	E-229	\$136,959
Municipio Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco	Construcción Línea de red sanitaria en calle la Laja Ixtlahuacán	Ixtlahuacán de los Membrillos	Construcción Línea de red sanitaria en calle la Laja Ixtlahuacán	Contrato	Corporativo Sinarq s.a. de c.v.	4-/2017	\$262,065		E-322	1.235261211 50102017001 6-	E-322	\$261,218
Municipio Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco	Construcción Empedrado Ahogado en Concreto Banquetas, Machuelos, balizamiento Calle la Laja Ixtlahuacán	Ixtlahuacán de los Membrillos	Construcción Empedrado Ahogado en Concreto Banquetas, Machuelos, balizamiento Calle la Laja Ixtlahuacán	Contrato	Corporativo Sinarq s.a. de c.v.	5-/2017	\$764,008		E-352	12352612115 01020170017 -	E-352	\$761,539
Municipio Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco	Rehabilitación de la Calle Jesús Barajas con piedra ahogada en concreto en Col. Luis García	Col. Luis García	Rehabilitación de la Calle Jesús Barajas con piedra ahogada en concreto en Col. Luis García	Directa	Municipio Ixtlahuacán de los Membrillos	6-/2017	\$324,800		E-342	12352612114 01020170032 -	E-342	\$250,296
Municipio Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco	Construcción Muro de Contención en Tajo de la Localidad de Cedros	Cedros	Construcción Muro de Contención en Tajo de la Localidad de Cedros	Directa	Municipio Ixtlahuacán de los Membrillos	7-/2017	\$225,702		D-105-107-109	1.24E+19	D-105-107-109	\$225,702
Municipio Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco	Construcción Línea de Agua Potable calle Juan Escutia Lomas de Atequiza	Lomas de Atequiza	Construcción Línea de Agua Potable calle Juan Escutia Lomas de Atequiza	Directa	Municipio Ixtlahuacán de los Membrillos	8-/2017	\$818,322		D-158	1.24E+19	D-158	\$311,351
Municipio Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco	Construcción Red Sanitaria C. Juan Escutia Lomas de Atequiza	Lomas de Atequiza	Construcción Red Sanitaria C. Juan Escutia Lomas de Atequiza	Directa	Municipio Ixtlahuacán de los Membrillos	9-/2017	\$1,555,640		D-161	1.24E+19	D-161	\$821,326

DR. EDUARDO CERVANTES AGUILAR

PRESIDENTE MUNICIPAL



ASEJ2016-09-06-10-2017-1

L.A.E. GUILLERMO RAMIREZ HERNANDEZ

ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNIC

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

SELLO