

MUNICIPIO IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS
INFORMATIVA ANUAL DE OBRAS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| NOMBRE DE OBRA O NÚMERO DE ORDEN DE TRABAJO | LOCALIDAD | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA U OBJETO DEL CONTRATO | NOMBRE DEL EJECUTOR DE LA OBRA | UBICACIÓN (COORDENADAS GEOGRÁFICAS) | | MODALIDAD DE EJECUCIÓN | | | | PLAZO DE EJECUCIÓN | | | PRORROGA Y/O DIFERIMIENTO | | ORIGEN DEL RECURSO (MONTO) | | | | IMPORTE TOTAL DEL PAGO | ESTATUS DE LA OBRA | ENTREGA RECEPCIÓN Y/O MINUTA DE TERMINACIÓN | | | |
|---|-------------------------------|---|---|-------------------------------------|-----------|------------------------|--------------|-----------------|-----------------|--------------------|---------|----------------|---------------------------|----|----------------------------|---------|---------|------------------|------------------------|--------------------|---|-----------|---|--|
| | | | | LATITUD | LONGITUD | ADMÓN. DIRECTA | CONTRATO | | | INICIO | TERMINO | DÍAS NATURALES | SI | NO | PROPIOS | ESTATAL | FISDMDF | CONVENIO FEDERAL | | | SI | NO | | |
| | | | | | | | ADI. DIRECTA | CONCURSO SIMPL. | LICITA. PÚBLICA | | | | | | | | | | | | | | | |
| F.18 Const.emp.ed.c/linea agua c.Morelos IXTLAHUACA | Ixtlahuacan de los Membrillos | F.18 Const.emp.ed.c/linea agua c.Morelos IXTLAHUACA | Lander Ingeniería ,sa de cv | 20.23221 | 103.13535 | | | | x | | | 23/12/2020 | 11/01/2021 | 19 | | X | \$ - | \$ - | \$ 1,585,935.00 | \$ - | \$ 1,585,935.00 | Terminada | x | |
| F.18 Const.emp.c/linea agua c.Hidalgo SANTA ROSA | Santa Rosa | F.18 Const.emp.c/linea agua c.Hidalgo SANTA ROSA | Junero Construcciones sa de cv | 20.24387 | 103.14161 | | | | x | | | 17/12/2020 | 31/12/2020 | 14 | | X | \$ - | \$ - | \$ 949,359.99 | \$ - | \$ 949,359.99 | Terminada | x | |
| F.18 Const.ingreso parabus SANTA ROSA | Santa Rosa | F.18 Const.ingreso parabus SANTA ROSA | Truc Construcciones sa de cv | 20.24545 | 103.14022 | | | | x | | | 24/11/2020 | 22/12/2020 | 28 | | X | \$ - | \$ - | \$ 1,285,496.62 | \$ - | \$ 1,285,496.62 | Terminada | x | |
| F.18 Const.emp.ahog.conc.c.pajaro mulato AGUILILLA | Las Aguilillas | F.18 Const.emp.ahog.conc.c.pajaro mulato AGUILILLA | Lander Ingeniería sa de cv | 20.2108 | 103.12277 | | | | x | | | 01/12/2020 | 24/12/2020 | 23 | | X | \$ - | \$ - | \$ 911,752.80 | \$ - | \$ 911,752.80 | Terminada | x | |
| F.18 Const.emp.c/linea agua c.Ramos Millan IXTLAHU | Ixtlahuacan de los Membrillos | F.18 Const.emp.c/linea agua c.Ramos Millan IXTLAHU | Concretos asfaltos y cimentaciones edir sa de cv | 20.2055 | 103.11281 | | | | | x | | 18/12/2020 | 20/01/2021 | 33 | | X | \$ - | \$ - | \$ 3,185,230.37 | \$ - | \$ 3,185,230.37 | Terminada | x | |
| F.18 Const.emp.c/linea agua c.Porfirio Diaz IXTLAH | Ixtlahuacan de los Membrillos | F.18 Const.emp.c/linea agua c.Porfirio Diaz IXTLAH | Concretos asfaltos y cimentaciones edir sa de cv | 20.20539 | 103.11206 | | | | x | | | 23/12/2020 | 06/01/2021 | 14 | | X | \$ - | \$ - | \$ 749,896.00 | \$ - | \$ 749,896.00 | Terminada | x | |
| F.18 Const.emp. c/linea agua c.Pablo Cedillo IXTLA | Ixtlahuacan de los Membrillos | F.18 Const.emp. c/linea agua c.Pablo Cedillo IXTLA | Poyeccion Integral Zure sa de cv | 20.20536 | 103.11243 | | | | | x | | 09/12/2020 | 07/01/2021 | 29 | | x | \$ - | \$ - | \$ 3,608,256.16 | \$ - | \$ 3,608,256.16 | Terminada | x | |
| INFRA Emp. C.Fco.Villa P.Moreno a Emilia.Z.L.ATEQ | Lomas Atequiza | INFRA Emp. C.Fco.Villa P.Moreno a Emilia.Z.L.ATEQ | Juan Antonio Ibarra CONSTRUCTORA CELICA S.A. DE C.V.) | 20.23217 | 103.08162 | | | | x | | | 25/11/2020 | 23/12/2020 | 28 | | X | \$ - | \$ - | \$ 1,043,528.27 | \$ - | \$ 1,043,528.27 | Terminada | x | |
| INFRA Emp.ed.c.Emiliano Z. de P.mor.C.Cerrada LATE | Lomas Atequiza | INFRA Emp.ed.c.Emiliano Z. de P.mor.C.Cerrada LATE | Juan Antonio Ibarra(concretos, asfaltos y cimentaciones EDIR S.A. DE C.V.) | 20.23193 | 103.08141 | | | | x | | | 25/11/2020 | 23/12/2020 | 28 | | X | \$ - | \$ - | \$ 1,401,999.07 | \$ - | \$ 1,401,999.07 | Terminada | x | |
| INFRA Emp.C.Pedro.M. de C.Benito J.Justo S.L.ATEQU | Lomas Atequiza | INFRA Emp.C.Pedro.M. de C.Benito J.Justo S.L.ATEQU | Juan Antonio Ibarra (PROYECCION INTEGRAL ZURE S.A. DE C.V.) | 20.23172 | 103.082 | | | | x | | | 25/11/2020 | 23/12/2020 | 28 | | X | \$ - | \$ - | \$ 1,116,976.29 | \$ - | \$ 1,116,976.29 | Terminada | x | |
| INFRA Linea Dren. Pedro M.Benito J.Fco.vL.ATEQUIZA | Lomas Atequiza | INFRA Linea Dren. Pedro M.Benito J.Fco.vL.ATEQUIZA | Tuberías y conexiones del lago sa de cv (H. Ayuntamiento Ixtlahuacan de los membrillos) | 20.23213 | 103.08179 | | | | x | | | 23/11/2020 | 30/11/2020 | 7 | | X | \$ - | \$ - | \$ 288,243.87 | \$ - | \$ 288,243.87 | Terminada | x | |
| INFRA Drenaje C.Fco.Villa /Pedro M./Emi.Z.L.ATEQ | Lomas Atequiza | INFRA Drenaje C.Fco.Villa /Pedro M./Emi.Z.L.ATEQ | Tuberías y conexiones del lago sa de cv (H. Ayuntamiento Ixtlahuacan de los membrillos) | 20.23217 | 103.08162 | | | | x | | | 23/11/2020 | 30/11/2020 | 7 | | X | \$ - | \$ - | \$ 190,756.94 | \$ - | \$ 190,756.94 | Terminada | x | |
| INFRA L.Drenaje C.Pedro Mor.Ben.J.Fco.VL.ATEQUIZA | Lomas Atequiza | INFRA L.Drenaje C.Pedro Mor.Ben.J.Fco.VL.ATEQUIZA | Tuberías y conexiones del lago sa de cv (H. Ayuntamiento Ixtlahuacan de los membrillos) | 20.23213 | 103.08179 | | | | x | | | 23/11/2020 | 30/11/2020 | 7 | | X | \$ - | \$ - | \$ 313,763.01 | \$ - | \$ 313,763.01 | Terminada | x | |
| INFRA L.Agua P.C.Ped. M./ C.Benito.J. a Emi.Z.L.AT | Lomas Atequiza | INFRA L.Agua P.C.Ped. M./ C.Benito.J. a Emi.Z.L.AT | Tuberías y conexiones del lago sa de cv (H. Ayuntamiento Ixtlahuacan de los membrillos) | 20.23213 | 103.08179 | | | | x | | | 23/11/2020 | 30/11/2020 | 7 | | X | \$ - | \$ - | \$ 180,816.27 | \$ - | \$ 180,816.27 | Terminada | x | |
| INFRA L.AguaP.C.Paj. Mulato/Quetzal/cuervo AGUILILL | Las Aguilillas | INFRA L.AguaP.C.Paj. Mulato/Quetzal/cuervo AGUILILL | Tuberías y conexiones del lago sa de cv (H. Ayuntamiento Ixtlahuacan de los membrillos) | 20.2108 | 103.12277 | | | | x | | | 30/11/2020 | 07/12/2020 | 7 | | X | \$ - | \$ - | \$ 137,153.91 | \$ - | \$ 137,153.91 | Terminada | x | |
| INFRA L.Agua P.C.Emiliano Z./pedro M. cerr.L.ATEQ | Lomas Atequiza | INFRA L.Agua P.C.Emiliano Z./pedro M. cerr.L.ATEQ | Tuberías y conexiones del lago sa de cv (H. Ayuntamiento Ixtlahuacan de los membrillos) | 20.23193 | 103.08141 | | | | x | | | 16/11/2020 | 23/11/2020 | 7 | | X | \$ - | \$ - | \$ 146,506.55 | \$ - | \$ 146,506.55 | Terminada | x | |
| INFRA L.Drenaje C. Paj.Mulato/Quetzal/Cuervo AGUIL | Las Aguilillas | INFRA L.Drenaje C. Paj.Mulato/Quetzal/Cuervo AGUIL | Tuberías y conexiones del lago sa de cv (H. Ayuntamiento Ixtlahuacan de los membrillos) | 20.2108 | 103.12277 | | | | x | | | 30/11/2020 | 07/12/2020 | 7 | | X | \$ - | \$ - | \$ 274,391.68 | \$ - | \$ 274,391.68 | Terminada | x | |
| INFRA L.AguaP.C.Fco.Villa/P.moreno/Em.Z apata LATE | Lomas Atequiza | INFRA L.AguaP.C.Fco.Villa/P.moreno/Em.Z apata LATE | Tuberías y conexiones del lago sa de cv (H. Ayuntamiento Ixtlahuacan de los membrillos) | 20.23217 | 103.08162 | | | | x | | | 30/11/2020 | 07/12/2020 | 7 | | X | \$ - | \$ - | \$ 138,609.02 | \$ - | \$ 138,609.02 | Terminada | x | |
| INFRA L.Drenaje. C.Pedro.M.Benito.J. Fco.L.Atequiza | Lomas Atequiza | INFRA L.Drenaje. C.Pedro.M.Benito.J. Fco.L.Atequiza | Municipio de Ixtlahuacan de los Membrillos,jalisco. | 20.23213 | 103.08179 | | | | x | | | 23/11/2020 | 30/11/2020 | 7 | | X | \$ - | \$ - | \$ 111,379.00 | \$ - | \$ 111,379.00 | Terminada | x | |
| INFRA L.Agua.P.Cfco.v.Pedro.M.Emil i.Za.L.Atequiza | Lomas Atequiza | INFRA L.Agua.P.Cfco.v.Pedro.M.Emil i.Za.L.Atequiza | Municipio de Ixtlahuacan de los Membrillos,jalisco. | 20.23217 | 103.08162 | | | | x | | | 16/11/2020 | 23/11/2020 | 7 | | X | \$ - | \$ - | \$ 57,560.00 | \$ - | \$ 57,560.00 | Terminada | x | |
| INFRA.Cons.Drenaje.C.Fco.V.Pedro. M.Emil.Z.L.Atequi | Lomas Atequiza | INFRA.Cons.Drenaje.C.Fco.V.Pedro. M.Emil.Z.L.Atequi | Municipio de Ixtlahuacan de los Membrillos,jalisco. | 20.23217 | 103.08162 | | | | x | | | 16/11/2020 | 23/11/2020 | 7 | | X | \$ - | \$ - | \$ 57,560.00 | \$ - | \$ 57,560.00 | Terminada | x | |
| INFRA-Linea Conduccion Agua Potable en La Capilla | La Capilla | INFRA-Linea Conduccion Agua Potable en La Capilla | Asesoría y Construcciones loyga sa de cv | 20.26035 | 103.13228 | | | | x | | | 15/04/2020 | 23/04/2020 | 8 | | X | \$ - | \$ - | \$ 1,386,808.98 | \$ - | \$ 1,386,808.98 | Terminada | x | |
| FGP. Const.jardineras, inst luminarias, parad-ATEQ | Atequiza | FGP. Const.jardineras, inst luminarias, parad-ATEQ | Eachran sa de cv | 20.23466 | 103.08217 | | | | x | | | 31/12/2020 | 31/12/2020 | 0 | | X | \$ - | \$ - | \$ 580,000.00 | \$ - | \$ 580,000.00 | Terminada | x | |
| FGP Const Empedrado AGO y Dre E Zapata CAPILLA | La Capilla | FGP Const Empedrado AGO y Dre E Zapata CAPILLA | BGV Inmex sa de cv | 20.26389 | 103.12062 | | | | x | | | 31/12/2020 | 31/12/2020 | 0 | | X | \$ - | \$ - | \$ 847,882.14 | \$ - | \$ 847,882.14 | Terminada | x | |
| FGP Const 1182 m2 empedrado C Galena -BUENAVISTA | Buenavista | FGP Const 1182 m2 empedrado C Galena -BUENAVISTA | Grupo Constructives Edivid sa de cv | 20.22532 | 103.12557 | | | | x | | | 31/12/2020 | 31/12/2020 | 0 | | X | \$ - | \$ - | \$ 383,913.60 | \$ - | \$ 383,913.60 | Terminada | x | |
| FGP Construccion jardineras LUIS GARCIA | Luis Garcia | FGP Construccion jardineras LUIS GARCIA | Estructuras a tu alnce sa de cv | 20.23145 | 103.14007 | | | | x | | | 31/12/2020 | 31/12/2020 | 0 | | X | \$ - | \$ - | \$ 672,800.00 | \$ - | \$ 672,800.00 | Terminada | x | |

MUNICIPIO IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS
INFORMATIVA ANUAL DE OBRAS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| NOMBRE DE OBRA O NÚMERO DE ORDEN DE TRABAJO | LOCALIDAD | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA U OBJETO DEL CONTRATO | NOMBRE DEL EJECUTOR DE LA OBRA | UBICACIÓN (COORDENADAS GEOGRÁFICAS) | | MODALIDAD DE EJECUCIÓN | | | | PLAZO DE EJECUCIÓN | | | PRORROGA Y/O DIFERIMIENTO | | ORIGEN DEL RECURSO (MONTO) | | | | IMPORTE TOTAL DEL PAGO | ESTATUS DE LA OBRA | ENTREGA RECEPCIÓN Y/O MINUTA DE TERMINACIÓN | | |
|--|-------------------------------|--|--|-------------------------------------|-----------|------------------------|--------------|-----------------|-----------------|--------------------|------------|----------------|---------------------------|----|----------------------------|---------|--------|------------------|------------------------|--------------------|---|----|--|
| | | | | LATITUD | LONGITUD | ADMÓN. DIRECTA | CONTRATO | | | INICIO | TERMINO | DÍAS NATURALES | SI | NO | PROPIOS | ESTATAL | FISDMF | CONVENIO FEDERAL | | | SI | NO | |
| | | | | | | | ADI. DIRECTA | CONCURSO SIMPL. | LICITA. PÚBLICA | | | | | | | | | | | | | | |
| FGP Aguas pluviales calles Ixtlah.Hidalgo,Aldama, | Ixtlahuacan de los Membrillos | FGP Aguas pluviales calles Ixtlah.Hidalgo,Aldama, | Estructuras a tu alcance sa de cv | 20.20569 | 103.11312 | x | | | | | 02/01/2020 | 15/01/2020 | 13 | | X | \$ - | \$ - | \$ 654,240.00 | \$ - | \$ 654,240.00 | Terminada | x | |
| Emped.,ahog.Linea.Agua Dred.CEmiliano Zapa CAPILLA | La Capilla | Emped.,ahog.Linea.Agua Dred.CEmiliano Zapa CAPILLA | Eachran sa de cv | 20.26389 | 103.12062 | x | | | | | 31/12/2020 | 31/12/2020 | 0 | | X | \$ - | \$ - | \$ 996,517.87 | \$ - | \$ 996,517.87 | Terminada | x | |
| FGP Empedrado .C.15 Enero cruce ramon c. Atequiza | Atequiza | FGP Empedrado .C.15 Enero cruce ramon c. Atequiza | Eachran sa de cv | 20.23406 | 103.08293 | x | | | | | 19/02/2020 | 03/03/2020 | 13 | | X | \$ - | \$ - | \$ 1,160,000.00 | \$ - | \$ 1,160,000.00 | Terminada | x | |
| FGP Homologacion imagen urbana c HidaLdo-ATEQUIZA | Atequiza | FGP Homologacion imagen urbana c HidaLdo-ATEQUIZA | Eachran sa de cv | 20.23432 | 103.08141 | x | | | | | 31/12/2020 | 31/12/2020 | 0 | | X | \$ - | \$ - | \$ 580,000.00 | \$ - | \$ 580,000.00 | Terminada | x | |
| FGP Homolog.Imagen Urbana C.Vicente Guerr.Ixtlahua | Ixtlahuacan de los Membrillos | FGP Homolog.Imagen Urbana C.Vicente Guerr.Ixtlahua | Grupo Constructores Edvi sa de cv | 20.20584 | 103.11239 | x | | | | | 31/12/2020 | 31/12/2020 | 0 | | X | \$ - | \$ - | \$ 220,400.00 | \$ - | \$ 220,400.00 | Terminada | x | |
| FGP Homolog.Imagen Urbana C.Allende Ixtlahuacan | Ixtlahuacan de los Membrillos | FGP Homolog.Imagen Urbana C.Allende Ixtlahuacan | Grupo Constructores Edvi sa de cv | 20.21017 | 103.11227 | x | | | | | 31/12/2020 | 31/12/2020 | 0 | | X | \$ - | \$ - | \$ 214,720.00 | \$ - | \$ 214,720.00 | Terminada | x | |
| FGP Aplic.Base y Concreto C. 25 Julio Ixtlahuacan | Ixtlahuacan de los Membrillos | FGP Aplic.Base y Concreto C. 25 Julio Ixtlahuacan | Corporativo Sinarq sa de cv | 20.21053 | 103.11446 | x | | | | | 31/12/2020 | 31/12/2020 | 0 | | X | \$ - | \$ - | \$ 290,000.00 | \$ - | \$ 290,000.00 | Terminada | x | |
| FGP Emped.ecolog. c.Gleana y Perpend.Buenavista | Buenavista | FGP Emped.ecolog. c.Gleana y Perpend.Buenavista | servicio y construccion Natenio sa de cv | 20.22524 | 103.12586 | x | | | | | 31/12/2020 | 31/12/2020 | 0 | | X | \$ - | \$ - | \$ 638,000.00 | \$ - | \$ 638,000.00 | Terminada | x | |
| IMPTOS.Linea agua y drenaje varias c canal-ATEQ | Atequiza | IMPTOS.Linea agua y drenaje varias c canal-ATEQ | Grupo Arange sa de cv | 20.23476 | 103.08178 | x | | | | | 13/10/2020 | 03/11/2020 | 21 | | X | \$ - | \$ - | \$ 466,580.00 | \$ - | \$ 466,580.00 | Terminada | x | |
| IMPTOS.Drenaje agua concret c indep al canal -ATEQ | Atequiza | IMPTOS.Drenaje agua concret c indep al canal -ATEQ | Grupo Constructores Edvi sa de cv | 20.23485 | 103.08217 | x | | | | | 13/10/2020 | 03/11/2020 | 21 | | X | \$ - | \$ - | \$ 1,252,329.75 | \$ - | \$ 1,252,329.75 | Terminada | x | |
| IMPTOS.Homologacion imagen calles al canal-ATEQ | Atequiza | IMPTOS.Homologacion imagen calles al canal-ATEQ | servicio y construccion Natenio sa de cv | 20.23476 | 103.08178 | x | | | | | 13/10/2020 | 03/11/2020 | 21 | | X | \$ - | \$ - | \$ 243,600.00 | \$ - | \$ 243,600.00 | Terminada | x | |
| IMPTOS.Homologacion Imagen libramiento-RODEO | El Rodeo | IMPTOS.Homologacion imagen libramiento-RODEO | ConstruArqui de Jalisco sa de cv | 20.2439 | 103.1048 | x | | | | | 13/10/2020 | 03/11/2020 | 21 | | X | \$ - | \$ - | \$ 220,400.00 | \$ - | \$ 220,400.00 | Terminada | x | |
| IMTOS.Rehabilitacion presa las capanillas-BUENAV | Buenavista | IMTOS.Rehabilitacion presa las capanillas-BUENAV | Grupo Arange sa de cv | 20.22092 | 20.22092 | x | | | | | 13/10/2020 | 03/11/2020 | 21 | | X | \$ - | \$ - | \$ 678,600.00 | \$ - | \$ 678,600.00 | Terminada | x | |
| IMPTOS.Pavim.conc.Pedro Moren C.Fco V.LOMAS ATEQ | Lomas Atequiza | IMPTOS.Pavim.conc.Pedro Moren C.Fco V.LOMAS ATEQ | Grupo Arange sa de cv | 20.23258 | 103.08155 | x | | | | | 30/10/2020 | 14/12/2020 | 45 | | X | \$ - | \$ - | \$ 2,539,959.84 | \$ - | \$ 2,539,959.84 | Terminada | x | |
| IMPTOS.Linea agua potablt c Pedro Mor -LOMAS ATEQ | Lomas Atequiza | IMPTOS.Linea agua potablt c Pedro Mor -LOMAS ATEQ | Grupo Constructores Edvi sa de cv | 20.23258 | 103.08155 | x | | | | | 28/10/2020 | 21/11/2020 | 24 | | X | \$ - | \$ - | \$ 850,498.39 | \$ - | \$ 850,498.39 | Terminada | x | |
| Const Homologacion imagen urbanaC25 Julio -IXTLA | Ixtlahuacan de los Membrillos | Const Homologacion imagen urbanaC25 Julio -IXTLA | Grupo Constructores Edvi sa de cv | 20.21053 | 103.11446 | x | | | | | 28/10/2020 | 21/11/2020 | 24 | | X | \$ - | \$ - | \$ 306,600.01 | \$ - | \$ 306,600.01 | Terminada | x | |
| IMTOS. Aplicacion base concreto c. 18 marzo -IXTLA | Ixtlahuacan de los Membrillos | IMTOS. Aplicacion base concreto c. 18 marzo -IXTLA | Asesoría y construcciones Loyga sa de cv | 20.21043 | 103.11466 | x | | | | | 28/10/2020 | 21/11/2020 | 24 | | X | \$ - | \$ - | \$ 286,325.35 | \$ - | \$ 286,325.35 | Terminada | x | |
| IMTOS.Desasolve rehabilitacion arroyos-CAB IXTLA | Ixtlahuacan de los Membrillos | IMTOS.Desasolve rehabilitacion arroyos-CAB IXTLA | Grupo Constructores Edvid sa de cv | 20.22173 | 103.12461 | x | | | | | 25/08/2020 | 01/09/2020 | 7 | | X | \$ - | \$ - | \$ 313,200.00 | \$ - | \$ 313,200.00 | Terminada | x | |

DR. EDUARDO CERVANTES AGUILAR
PRESIDENTE MUNICIPAL

LAE GUILLERMO RAMIREZ HERNANDEZ
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

